

**INDUCCION AL TRABAJADOR NUEVO
OBLIGACION DE INFORMAR TRABAJADOR DS N°40**

Obra: Edif. Pizineos
Trabajador: Francisco Javier delao Vargues
Rut: 17.250.659-3
Cargo: Trasquero
Dirección de la Obra: Pizineos 2020 Providencia
Fecha: 18/03/2020

SEGURIDAD

- 1- Golpes por o contra objetos y/o caídas de materiales, que causen lesiones.
- 2- Caída desde distinto nivel o del mismo nivel.
- 3- Protección a los ojos ante proyección de partículas y exposición a radiaciones.
- 4- Contacto con objetos punzantes y golpes en las manos.
- 5- Exposición a gases o polvos.
- 6- Exposición al ruido.
- 7- Contacto con objetos calientes o con partículas calientes.
- 8- Lesiones a los pies.
- 9- No trasladarse en montacargas, tractores, colosos, maquinaria pesada, grúa o vehículos que no esté diseñado para transporte de personas.
- 10- Está prohibido al personal no autorizado operar maquinarias.
- 11- Debe cuidar zonas de trabajo y de tránsito peatonal, deben mantenerse siempre limpias y ordenadas.
- 12- Debe señalar a los capataces o jefes de obra cualquier anomalía que detecte en las instalaciones eléctricas de la obra.
- 13- Debe cerciorarse que se encuentre en buen estado las escalas de mano.
- 14- Para protección personal debe cumplir con las instrucciones señaladas en afiches, avisos, letreros y carteles de información o de seguridad.
- 15- Es obligación dar aviso de inmediato a su jefe o supervisor, de todo tipo de accidente que sufra con ocasión de su trabajo por superficial o poco importante que le parezca, con objeto de evitar su repetición a otros.

ACTIVIDAD

- 1- Trabajos al interior o exterior de la obra.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ACTIVIDAD

1.- TRABAJOS EN ALTURA

- Cumplir Procedimientos de trabajo seguro y/o instrucciones de Supervisor.
- Obligatoriedad de uso del arnés de seguridad con respectivo cabo de vida.
- Acceder a sitios altos por escalas seguras y con doble cabo de vida si es necesario.

2.- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- Uso Obligatorio, permanente, correcto y mantención de E.P.P.
- Obligatoriedad de solicitar E.P.P. específicos (Protec. Auditivos, Mascaras, Arnés, etc.)
- Sanciones en caso de no cumplimiento.

3.- MANEJO MANUAL DE MATERIALES

- Al levantar materiales se debe doblar las rodillas y mantener la espalda lo más recta posible.
- Si es necesario se deberá complementar los métodos manuales con elementos auxiliares de apoyo.
- Se deberá utilizar los equipos de protección personal, como guantes y calzado de seguridad.

TABQUES ESCOBAR SPA
RUT 75.846.238-6

4.- SUPERFICIES DE TRABAJO

- Riesgos asociados a las distintas superficies de trabajo.
- Formas de evitar caídas a un mismo o distinto nivel.
- Importancia de inspeccionar constantemente las áreas de trabajo.
- Medidas de seguridad en el uso de escalas de mano.
- Prohibición de IMPROVISAR superficies de trabajo.

5.- ESMERIL ANGULAR. USO SEGURO

- Forma correcta del uso de esmeril angular (disco adecuados a RPM de equipo y uso protección).
- Formas de control para proyección de partículas.
- Adopción de posturas correctas para realizar operaciones de corte o desbaste.

6.- RIESGO ELECTRICO

- Efectos de choque eléctrico.
- Recomendaciones para evitar choque eléctrico.
- Importancia de la notificación de deficiencias de las instalaciones o herramientas eléctricas.
- Verificación que tablero tenga operativo el Protector Diferencial.
- Prohibición de realizar manipulación y/o reparaciones eléctricas si no está capacitado.

7.- ORDEN Y ASEO

- Mantención permanente de la limpieza en las distintas áreas de trabajo.
- Resguardar el orden y aseo en las instalaciones de faenas.

8.- PROCEDIMIENTO OPERACIONAL DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

- Instrucción en los equipos, maquinarias y herramientas a utilizar en la Obra.
- Empleo de herramientas sólo en buen estado.

9.- EXPOSICION A RUIDOS

- Definición de ruidos.
- Ruidos peligrosos.
- Recomendaciones generales sobre protección auditiva.

10.- DESPLAZAMIENTO POR AREAS DE TRABAJO

- Identificar zonas de acceso restringido.
- Prohibición de acceso a áreas no autorizadas.
- Precaución ante vehículos en movimientos.
- Respetar cintas, barreras y señalizaciones de peligro.

11.- HIGIENE PERSONAL, RECOMENDACIONES

- Importancia del aseo personal para evitar enfermedades infecto-contagiosas.
- Aseo de ropa de trabajo.

12.- SEÑALES Y SEÑALEROS DE ADVERTENCIAS


- Obligación de respetar las señales y señaleros.
- Cuidado de la señalización existente.

13.- PROHIBICION DEL INGRESO DE TRABAJADORES BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL Y DROGAS

- Efectos de las drogas en el organismo.
- Consecuencias del abuso del alcohol y drogas.
- Sanciones al hacer ingreso a obras en estado de ebriedad o consumo de drogas.

14.- LEY 20.096: PROTECCION A RAYOS UV

- (Obligación de uso de bloqueador).


CAMILO HIRAMANI R.
Ejército
Construtora ISA


TARIQUES ESCOBAR S.p.A.
RUT 76.026.236-8

15.- MANEJO MANUAL DE CARGAS (LEY 20.949)

- Carga máxima de 25 kg.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

- 1- Casco de seguridad.
- 2- Antiparras transparentes.
- 3- Protector auditivo tipo tapón auditivo.
- 4- Chaleco reflectante.
- 5- Guantes.
- 6- Zapatos de seguridad.
- 7- Mascarilla desechable – filtro mixto.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL ESPECIFICOS (TRABAJOS EN ALTURA 1.8MTS)

- 1- Arnés de Seguridad con 3 anillos y 2 cabos de vida.
- 2- Barbiquejo.

FIRMA DEL TRABAJADOR:

INDUCCION REALIZADA POR:

CARGO:

FIRMA:

TABQUES ESCOBAR SpA
RUT 78.826.238-5

CAMILO HUAMANI R.
Exp. Obra
Constructora ISA